



KiTa Sickingen - 2. Erweiterung
Kostenverfolgung nach Gewerken

18.06.2020

alle Angaben in Brutto

	Kostenber. LPH 3	Vergabe LPH 7	Bilanz zu K- Berechn.
KGR Baukonstruktion			
Rohbau	170.000 €	161.037,94 €	-8.962,06 €
Weitere Gewerke KG300	1.001.000 €	1.001.000 €	
Summe KGR 3	1.171.000 €	1.162.038 €	-8.962 €
KGR Technische Anlagen			
Summe KGR 4	251.100 €	251.100 €	0 €
Summe KGR 3 + 4	1.422.100 €	1.413.138 €	
KGR Außenanlagen			
Summe KGR 5	178.000 €	178.000 €	0 €
KGR Ausstattung			
Summe KGR 6	90.000 €	90.000 €	0 €
KGR Nebenkosten			
Summe KGR 7	380.600 €	380.600 €	0 €
Summe KGR 3 bis 7	2.070.700 €	2.061.738 €	-8.962 €

Davon Sanierungskosten Bestand

KGR 300

23.500 €

KGR 400

11.117 €

Summe

34.617 €

Hinweise:

1. Kostenberechnung gemäß DIN 276-1
2. Alle Werte sind in Brutto angegeben. Werte der KB sind auf 100€ gerundet dargestellt.
3. Kursiv oder Grau dargestellte Werte sind aus der Kostenberechnung übernommen
4. Die Kosten basieren auf dem gegenwärtigen Stand der Planung (gemäß Zeichnungen, Festlegungen)

Index