

Projekt: Realschule Hechingen - Sanierung Fassade u. Anbau Lehrerzimmer

14.03.2022

Kostenverfolgung nach Gewerken

Alle Angaben in Brutto

			Kostenberechnung LP3	Vergabe LP7	Delta zu Kobe + -
Summe KGR 200			36.000,00 €	36.000,00 €	- €
Summe KGR 300 - Baukonstruktion			3.293.000,00 €	3.289.022,34 €	3.977,66 €
Gerüst 1. BA			5.000,00 €	12.083,38 €	-7.083,38 €
Abbruch 1.BA			84.000,00 €	91.622,74 €	-7.622,74 €
Zimmermann 1.BA			81.000,00 €	79.407,72 €	1.592,28 €
Verglasung, PR Fassade 1.BA			427.324,48 €	410.232,98 €	17.091,50 €
Weitere Gewerke KGR 300	Kobe		2.695.675,52 €	2.695.675,52 €	- €
Summe KGR 400 - Technische Anlagen			503.000,00 €	538.939,74 €	-35.939,74 €
Sanitär 1.BA			29.131,20 €	27.765,20 €	1.366,00 €
Heizung (inkl. Lüftung) 1.BA			54.388,95 €	64.466,19 €	-10.077,24 €
Elektro 1.BA			75.922,00 €	103.150,50 €	-27.228,50 €
Weitere Gewerke KGR 400	Kobe		343.557,85 €	343.557,85 €	
Summe KGR 500 - Freianlagen			53.000,00 €	53.000,00 €	- €
Summe KGR 600 - Ausstattung			48.000,00 €	48.000,00 €	- €
Summe KGR 700 - Nebenkosten			1.062.000,00 €	1.062.000,00 €	- €
Summe			4.995.000,00 €	5.026.962,08 €	-31.962,08 €

Stand Kostenberechnung: 24.09.21