

16-24 / 2020-2021

Objekt:	Gymnasium Hechingen, Sanierung Dach, Fassade, Fenster
Kostenart:	Kostenverfolgung 17.03.2020

Kosten Gewerke		LPH 3 Brutto 2019	Vergabe Lph 7 Brutto	Firmen
001 Gerüst	390	162.054,92 €	143.126,85 €	Fa. Linder, Albstadt
003 Aussenanlagen				
013 Erd, Rohbau, Beton				
015 Naturstein	330	20.950,00 €	20.950,00 €	
016 Zimmermann	360	620.955,29 €	575.342,16 €	Fa. Dieringer, Rangendingen
018 Schlosser				
020 Dachabdichtung / Blechdach	360	54.617,00 €	45.009,37 €	Fa. Klink, Balingen
021 Flaschnerarbeiten	360	100.436,00 €	99.867,66 €	Fa. Raiser, Hechingen
023 Putz/Stuck	330	202.002,50 €	218.576,82 €	Fa. Ströbele, Hirrlingen
024 Fliesenarbeiten				
025 Estrich				
027 Schreiner				
028 Bodenbelagsarbeiten Parkett				
030 Sonnenschutz				
031 Brandschutz				
032 Fenster/Verglasung	330	786.134,29 €	791.522,55 €	Fa. Schmid, Tübingen-Bühl
033 Gebäudereinigung	390	15.850,00 €	12.319,48 €	Fa. Steinhardt, Albstadt
034 Maler	330			
036 Bodenbelag				
039 Trockenbau				
042 Heizung				
043 Sanitär				
044 Lüftung				
053 Elektro	440	27.000,00 €	35.355,58 €	Fa. Akl, Straßberg
054 Blitzschutz	440	9.000,00 €	8.541,05 €	Fa. Marschner, Gottmadingen
060 Schließanlage				
069 Aufzug				
090 WC Trennwände				
091 Sonst.	390			
Baukosten				
Summe		1.999.000,00 €	1.950.611,52 €	
092 Inventar/Möbel		- €	- €	
Baukosten einschl. Ausstattung				
Summe		1.999.000,00 €	1.950.611,52 €	
100 Honorar				
Baunebenkosten	710, 730, 740	298.000,00 €	298.000,00 €	
Gesamtkosten Brutto		2.297.000,00 €	2.248.611,52 €	Differenz 48.388,48 € zwischen Lph 3-Lph 7