



Generalsanierung Bauabschnitt III Turn- u. Festhalle Schlatt

18.03.2020

Kostenverfolgung

alle Angaben in Brutto

	Kostenber. LPH 3	Vergabe LPH 7	Bilanz zu K- Berechn.
KGR Herrichten und Erschließen			
Schadstoffs. Abbruch Ladner	33.700 €	23.133,60 €	
Summe KGR 2	33.700 €	23.134 €	-10.566 €
KGR Baukonstruktion			
Abbruch. Reutlinger Abbruch GmbH	58.000 €	33.962,60 €	
Gerüst Jetter GmbH	24.000 €	19.311,56 €	
Rohbau Eugen Schetter GmbH & Co.KG	76.700 €	69.330,47 €	
Zimmerarbeiten Holzmeister Zimmerei GbR	9.900 €	6.307,83 €	
Dachabdichtung + KI - KISch Flachdachbau GmbH	17.100 €	26.615,54 €	
Fensterbauer Ziegler und Söhne	19.300 €	14.352,59 €	
Notausgangstüre Umb. Ziegler und Söhne	1.800 €	1.800,00 €	
Sonnenschutz Horst GmbH	31.700 €	17.162,03 €	
Schlosser Schlosserei T. Schelling	68.200 €	36.861,44 €	
Estrich Bernd Bauser	7.600 €	6.781,81 €	
Trockenbau P+P Wand und Deckens. GmbH	56.400 €	45.899,68 €	
Prallwand Ries Akustik Innenausb. GmbH	119.000 €	132.756,40 €	
Schreiner/ Innentüren	17.700 €	17.700,00 €	
Sportboden Hoppe Sportboden GmbH	56.600 €	44.655,29 €	
PU-Verfugung MS Silikon GbR	4.000 €	4.664,80 €	
Putz und Malerarbeiten	37.400 €	37.400,00 €	
Fliesen	7.600 €	7.600,00 €	



SPRENGER ARCHITEKTEN

Mobile Trennwände	8.600 €	8.600,00 €	
Bühnenpodeste	13.700 €	13.700,00 €	
Bauendreinigung	5.500 €	5.500,00 €	
Summe KGR 3	640.800 €	550.962 €	-89.838 €
KGR Technische Anlagen			
Medienfreiheit HLS	900 €	900,00 €	
Medienfreiheit EI	600 €	600,00 €	
Heizung	100.600 €	103.593,75 €	
Glombitza-Mutschler			
Lüftung	205.300 €	219.517,00 €	
Baumeister GmbH			
Sanitär	34.600 €	37.208,21 €	
Fa. Raiser			
Elektro	191.900 €	230.833,49 €	
Elektrohaus Bühler GmbH			
Küche	90.200 €	83.856,92 €	
Summe KGR 4	624.100 €	676.509 €	52.409 €
Summe KGR 3 + 4	1.264.900 €	1.227.471 €	-37.429 €
KGR Ausstattung			
Sportgeräte	6.800 €	6.800,00 €	
weitere Ausstattung	1.200 €	1.200,00 €	
Summe KGR 6	8.000 €	8.000 €	
Unvorhergesehenes	96.500 €	96.500 €	
KGR Nebenkosten			
Summe KGR 7	381.000 €	381.000 €	
Summe KGR 2 bis 7	1.784.100 €	1.736.105 €	-47.995 €

Hinweise:

1. Kostenberechnung gemäß DIN 276-1
2. Alle Werte sind in Brutto angegeben. Werte der KB sind auf 100€ gerundet dargestellt.
3. Kursiv oder Grau dargestellte Werte sind aus der Kostenberechnung übernommen